

AVANZAMENTO LAVORI RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEI CANTIERI DEL COMUNE DI CALVISANO AL 31/10/2023

Lotti	descrizione lavori reti e coleltori	Totale fognatura posata (lunghezza metri)	Totale acquedotto posato (lunghezza metri)	Totale fognatura progetto (lunghezza metri)	Totale acquedotto progetto (lunghezza metri)	Percentuale di realizzazione (%)
Lotto 1	frazione Mezzane	4.188	4.254	3.655	4.332	106%
Lotto 2	frazione Viadana	8.177	8.589	7.590	7.875	108%
Lotto 3	frazione Malpaga	4.633	4.644	4.210	4.890	102%
Lotto 4	collettori principali	2.747	2.702	8.500	7.800	33%
Lotto 5	reti zona centro sud	4.698	7.124	6.200	10.200	72%
Lotto 6	reti zona centro nord	1.626	1.702	8.400	10.600	18%
Lotto 7 – 1	collettore di collegamento Mezzane Calvisnao	0	0	4.000	4.000	0%
Lotto 7 – 2	collettore di collegamento zona industriale depuratore	374	233	1753	982	22%
	Totale	26.443	29.248	44.308	50.679	59%

cantieri in corso e squadre presenti

frazione	Cantieri aperti	Cantieri di prossima apertura	Squadre
Calvisano	via Bordogna		8
	via Isorella controstrada dal civ. 27 al 15		
	via Isorella controstrada civ. 31 al 29		
	via XI Settembre		
	via Rimembranze (cantiere nel terreno agricolo)		
	via Dante		
	SP37 incrocio rotonda di via Zilie Superiori		
	via Martiri della Libertà		
Viadana	SP37 a nord del passaggio a livello		1
Malpaga	lavori ultimati		0
Mezzane	lavori ultimati		0

ultimo aggiornamento: 15/11/2023